

FAKTÚRA č.02/12

Dodávateľ : Ing. Ladislav Tomajka - TOMSTAV 027 12 Vitanová 319 IČO : 46 097 058 DIČ : 1078366861 Bankové spojenie : VÚB, Tvrdošín č. účtu : 2865852156/0200 Zapísaný na OÚ v Námestove č. živn. registra :	Odberateľ : Obec Vitanová 027 12 Vitanová 82 IČO : 00314987 DIČ : 2020573962 Bankové spojenie : VÚB, Trstená č. účtu : 22528332/0200
---	---

Konšt. symbol : 0308 Variab. symbol : č.faktúry	Dátum dodania : 02.05. 2012 Dátum vyhotovenia : 02.05. 2012 Dátum splatnosti : 16.05. 2012
--	--

Fakturujeme Vám vykonané práce na dokončení rekonštrukcie základnej školy a materskej školy vo Vitanovej – sociálne zariadenie, podlahy, schodisko, na základe priložených rozpočtov:


Naviac práce 6 887,84 EUR

Suma na úradu: 6 887,84 EUR

-nie som platca DPH

Faktúru vystavil: Tomajka Ladislav

Pečiatka a podpis:


 1.5.2012
 Kniha dosielych faktur 54/2012 E. 6 887,84
 Vecne a číselne príjmal 1.5.2012
 Zaučtoval 1.5.2012
 Schválil
 starosta obce

Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV
 027 12 Vitanová 319
 IČO: 46097058 DIČ: 1078366861
 tel.: +421 904 228 279

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :ZŠ+MŠ Vitanová, naviac práce		Miesto: Vitanová	
JKSO :			
Rozpočet: 04/03/2012	Zmluva č.:	Spracoval: Gembala	Dňa: 2.5.2012
Odberateľ: Obec Vitanová		IČO: 314987	
		DIČ: 2020573962	
Dodávateľ: Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV		IČO: 46097058	
Vitanová 319, 027 12		DIČ: 1078366861	
Projektant: Projekcia Štúr Milan		IČO:	
02801 Trstená		DIČ:	
1 M3 OP	6 888	1 M	6 888
1 M2 ZP	6 888		
1 M2 UP	6 888		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	5 387,64	97,60
2	PSV:	1 089,60	313,00
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	6 477,24	410,60
			6 887,84
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		6 887,84
22	DPH 20% z:		
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		6 887,84
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 2.5.2012	
pečiatka:		pečiatka:	
Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV 027 12 Vitanová 319 IČO: 46097058 DIČ: 1078366861 tel. +421 904 228 279			

Odberateľ: Obec Vitanová
 Projektant: Projekcia Štúr Milan
 Dodávateľ: Ladislav Tomajka

Spracoval: Gembala
 JKSO :
 Dátum: 30.04.2012

Stavba :Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy a materskej školy Vitanová

Objekt :Dokončenie rekonštrukcie základnej školy a materskej školy:naviac práce

Marián GEMBALA M.A.G.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	14,760	m2	18,20	268,63	20
2	011	34266-8111	Ukotvenie priečok montážnou penou	8,400	m	2,80	23,52	20
3	253	34624-4461	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 6,5cm	9,600	m2	19,00	182,40	20
4	011	34625-5117	Obklad stien doskami pórobet. plynob. plynosil. hr. do 10 cm	4,230	m2	21,00	88,83	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				563,38			563,38	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	11,800	m2	4,20	49,56	20
6	011	61242-1739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	94,706	m2	7,40	700,82	20
7	014	61242-2491	Príplatok za kaž. ďal. hr. 1 cm 30-50 %	11,800	m2	1,10	12,98	20
8	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	2,800	m2	1,04	2,91	20
9	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou	83,506	m2	2,92	243,84	20
10	011	63134-3721	Mazanina z betónu perlitového tr. B 5 hr. 8-12 cm	25,924	m3	139,00	3 603,44	20
11	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	9,15	9,15	20
12	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	5,000	kus	15,80	79,00	20
13	MAT	553 301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit.	3,000	kus	19,40	58,20	20
14	MAT	553 301390	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P komaxit.	2,000	kus	19,70	39,40	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				4 799,30			4 799,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
15	013	96203-1135	Búranie priečok z tvárnic MV, MVC hr. do 5 cm, plocha nad 4 m2	3,448	m2	2,07	7,14	20
16	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,090	m2	4,30	8,99	20
17	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,521	t	9,40	4,90	20
18	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,521	t	5,70	2,97	20
19	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,521	t	9,80	5,11	20
20	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	40,631	t	2,30	93,45	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				122,56			122,56	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 485,240			5 485,24	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
21	763	76311-2118	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dos	26,993	m2	37,00	998,74	20
22	763	76313-2910	Montáž sadrokart. podhľadu D112 dosiek ostatných 12,5 mm	1,155	m2	19,80	22,87	20
23	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	13,725	%	4,80	65,88	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 087,49			1 087,49	
766 - Konštrukcie stolárske								
24	MAT	611 628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	3,000	kus	59,00	177,00	20
25	MAT	611 628610	Dvere vnútorné fóliované 90x197 D1 plné C	2,000	kus	68,00	136,00	20
26	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,520	%	0,60	2,11	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				315,11			315,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 402,60			1 402,60	
Za rozpočet celkom				6 887,84			6 887,84	