

**Dodávateľ :**

OK - TEAM, s.r.o.

Nová 200/7  
028 01 Trstená  
SLOVENSKO  
IČO: 31330631DIČ: 2020816149  
IČ DPH: SK2020816149Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Žilina, oddiel: S.r.o., vložka číslo: 55458/L

Banka: VÚB, a.s. Trstená

SWIFT: SUBASKBX

Tel: 043/5321485

Faktúru vyhotovil:

Paľová Jana

**Odberateľ :**Obec Vitanová  
Vitanová 82  
027 12 Vitanová  
SLOVENSKO

IČO: 00314978

DIČ: 2020573962

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

**Faktúra číslo :**

1020160040

Objednávka číslo : ZoD č. 1/10/2016 Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Obec Vitanová  
Vitanová 82  
027 12 Vitanová

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.11.2016	04.11.2016	04.12.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 3188774158/0200

IBAN: SK65 0200 0000 0031 8877 4158

Suma k úhrade: 7 957,15

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020160040	0308	31330631

Dod. a plat. podmienky:

**Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 1/10/2016 zo dňa 17. 10. 2016 vykonané práce na stavbe:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		"Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia" - podľa súpisu vykonaných prác a dodávok.	1,00	služ.	6 630,96	7 957,15	20	6 630,96	1 326,19	7 957,15


Základ pre DPH 20 % : 6 630,96

DPH 20 % : 1 326,19

**Celková suma s DPH 7 957,15****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 957,15**

Faktúru operáciu alebo jej časť je vykonanú, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnúť.	
Prílohy: ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: Stefánia Landáková	Meno a priezvisko vedúceho: Dušan Ondřík
Dátum podpisu: 4.11.2016	Dátum podpisu: 7.11.2016

Podpis a pečiatka :



Kopka doslovných faktúr c:

Vocna a číslo pre:

Zaúčtoval:

Schválil:

4.11.2016 7 957,15

4.11.2016

4.11.2016

Vice

starostka obce

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čln.	Ost. náklady	Cena
Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu KD, kuchyne a soc. zariadenia	6 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,96
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>6 630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 630,96</b>
DPH 20% z	6 630,96					1 326,19
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom</b>						<b>7 957,15</b>


**OK-TEAM s.r.o.**  
 zriaďená 2007  
 IČO: 31 20631, DIČ: 202001111

Odberateľ: Obec Vitanová

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená

Dátum: 4. 11. 2016

Stavba: Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia

Objekt: Rekonštrukcia a odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu, kuchyne a sociálneho zariadenia

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
11/A 1	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prínavosti omietok	m2	45,520	0,29		13,20	0,005	0,000
R/RE	612421739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	m2	45,520	8,20		373,26	0,000	0,000
R/RE	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do smelú	m2	45,520	2,80		127,46	0,000	0,000
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	1,730	110,00		190,30	3,829	0,000
11/A 1	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	1,730	2,90		5,02	0,000	0,000
11/A 1	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	m2	14,415	7,85		113,16	1,774	0,000
R/RE	632481713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	m2	14,415	2,50		36,04	0,000	0,000
R/RE	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	2,000	9,50		19,00	0,000	0,000
P/PE	553301120	Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit.	kus	2,000		21,50	43,00	0,000	0,000
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>877,44</b>	<b>43,00</b>	<b>920,44</b>	<b>5,610</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
3/A 1	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	55,430	2,55		141,35	0,092	0,000
13/B 1	965043341	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	1,730	62,16		107,57	0,000	3,806
13/B 1	965081712	Buranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	14,415	1,70		24,51	0,000	0,288

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	10,100	2,50		25,25	0,000	0,000
R/RE	968072456	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	m2	3,200	3,65		11,68	0,000	0,000
13/B 1	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	32,000	2,87		91,84	0,000	2,178
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,190	7,67		55,15	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,190	5,37		38,61	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,190	10,00		71,90	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	7,190	0,43		3,09	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,190	7,74		55,65	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	7,190	0,87		6,26	0,000	0,000
P/PE	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O- ostatný odpad	t	7,190		14,00	100,66	0,000	0,000
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>632,86</b>	<b>100,66</b>	<b>733,52</b>	<b>0,090</b>	<b>6,270</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	9,231	16,30		150,47	0,000	0,000
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>150,47</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>1 660,77</b>	<b>143,66</b>	<b>1 804,43</b>	<b>5,700</b>	<b>6,270</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>							
711/A 1	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	14,415	0,10		1,44	0,000	0,000
P/PE	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,004		1 350,00	5,40	0,000	0,000
711/A 1	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	14,415	1,59		22,92	0,006	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	628329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2	16,557		4,50	74,51	0,000	0,000
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	%	108,179	0,0270		2,9200	0,000	0,000
					<b>27,28</b>	<b>79,91</b>	<b>107,19</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>									
721/B 1	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	6,750	5,99		40,43	0,000	0,207
721/A 1	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	1,600	12,17		19,47	0,041	0,000
721/A 1	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	7,500	13,87		104,03	0,160	0,000
721/A 1	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 40x1,8	kus	4,000	2,08		8,32	0,000	0,000
721/A 1	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 63x1,8	kus	2,000	2,71		5,42	0,000	0,000
721/A 1	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,3	kus	2,000	3,40		6,80	0,000	0,000
721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	%	184,459	0,0110		2,0300	0,000	0,000
					<b>186,50</b>	<b>0,00</b>	<b>186,50</b>	<b>0,200</b>	<b>0,210</b>
<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>									
721/A 2	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	4,400	10,47		46,07	0,002	0,000
	721 722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	4,400	2,80		12,32	0,000	0,000
721/A 2	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	4,26		8,52	0,001	0,000
721/A 2	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	2,000	8,50		17,00	0,003	0,000
721/B 2	722220851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	kus	2,000	0,43		0,86	0,000	0,001
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	%	84,750	0,0080		0,6800	0,000	0,000
					<b>85,45</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>									
721/B 5	725110811	Demontáž záchodov spiechovacích s nádržou	súbor	2,000	5,70		11,40	0,000	0,039
721	725112182	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad zvislý	súbor	2,000	118,00		236,00	0,000	0,000
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	2,000	3,76		7,52	0,000	0,039
721	725211612	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk farebné bez krytu na silón 550 mm	súbor	2,000	74,80		149,60	0,000	0,000
721	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	6,42		12,84	0,000	0,060
721	725810503	Prípojovacie kolienko s prípojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	súbor	2,000	4,20		8,40	0,000	0,000
721/B 5	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	2,000	0,88		1,76	0,000	0,001
721	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	kus	2,000	69,00		138,00	0,000	0,000
721/B 5	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	1,000	2,02		2,02	0,000	0,002
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	404,734	0,0030		1,2100	0,000	0,000
<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>									
					<b>568,75</b>	<b>0,00</b>	<b>568,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,068</b>
<b>DREVOSTAVBY</b>									
763	763133030	Podhľadý SDK zavesený 2x profil UD a CD dosky R81 tl 12,5 mm	m2	22,640	22,00		498,08	0,000	0,000
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	543,360	0,0300		16,3000	0,000	0,000
<b>DREVOSTAVBY</b>									
					<b>514,38</b>	<b>0,00</b>	<b>514,38</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>KRYTINY TVRDÉ</b>									
765	765901255	Zakr šikm striech parotesnou zábr Gutta Guttafol DS ALU	m2	22,640	1,45		32,83	0,000	0,000
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	32,828	0,0610		2,0000	0,000	0,000
<b>KRYTINY TVRDÉ</b>									
					<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
766/A 1	76661112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídľ. do 0,8m	kus	2,000	5,20		10,40	0,000	0,000
P/PE	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	kus	2,000		55,00	110,00	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	119,826	0,0080		0,9600	0,000	0,000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
					11,36	110,00	121,36	0,000	0,000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
767/A 1	767641253	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1600 x 2600 mm	kus	1,000	58,80		58,80	0,000	0,000
P/PE	611434700C	Dvere vstupné plastové 160x260 interiérové	kus	1,000		985,63	985,63	0,000	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 044,430	0,0110		11,4900	0,000	0,000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
					70,29	985,63	1 055,92	0,000	0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY									
771/A 1	771675109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	14,415	10,20		147,03	0,071	0,000
P/PE	597637150	Dlažba neglaz. 300x300x9 I	m2	15,136		12,80	193,74	0,000	0,000
771/A 1	771589795	Pripl. za škárovanie	m2	14,415	0,17		2,45	0,000	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	290,710	0,0390		11,3400	0,000	0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY									
					160,82	193,74	354,56	0,070	0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY									
771/A 2	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu	m2	65,250	11,20		730,80	0,218	0,000
P/PE	5974A2294	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm I.tr.	m2	68,513		8,8	602,91	0,000	0,000

Supis vykonanych prac a dodavok

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Šuť
771	781429704	Prípl. za škárovanie	m2	65,250	0,59		38,50	0,000	0,000
771	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	19,850	1,80		35,73	0,000	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 644,528	0,0220		36,1800	0,000	0,000
		<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>			<b>841,21</b>	<b>602,91</b>	<b>1 444,12</b>	<b>0,220</b>	<b>0,000</b>
		<b>NÁTERY</b>							
783/A 1	783894612	Náter omietok stropov ekolog. rediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	m2	22,640	2,27		51,39	0,012	0,000
		<b>NÁTERY</b>			<b>51,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51,39</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
		<b>MALBY</b>							
784/A 1	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	45,520	0,75		34,14	0,008	0,000
784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	45,520	1,55		70,56	0,000	0,000
784/C 1	784452941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	m2	109,555	1,80		197,38	0,000	0,000
		<b>MALBY</b>			<b>302,08</b>	<b>0,00</b>	<b>302,08</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>2 854,34</b>	<b>1 872,19</b>	<b>4 826,53</b>	<b>0,530</b>	<b>0,290</b>
		<b>Rekonštrukcia a odstránenie bujarého stropu kúbidomného domu, kuchyné a sociálneho zariadenia</b>		<b>Celkom</b>	<b>4 515,11</b>	<b>2 735,85</b>	<b>6 530,96</b>	<b>1,230</b>	<b>0,560</b>