

# FAKTÚRA

<b>Zhotoviteľ</b> <b>STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.</b>  <b>Ulica miestneho priemyslu 561</b> <b>02901 Námestovo</b> Tel 0435506504 Fax 0435520980 E-mail sp@stavebnypodnik.sk WWW www.stavebnypodnik.sk IČO 36373249  DIČ 2020128781 IČ pre daň SK2020128781 Okresný súd Žilina, vložka číslo 10480/L Odd.:Sro IBAN SK98 0200 0000 0028 8575 8853 SWIFT/BI Účet VÚB Námestovo 2885758853 0200		<b>Faktúra číslo :</b> 2010014  <b>Objednávka :</b> 5/2018  Konštantný symbol: Variabilný symbol: 5/2018  IČO objednávateľa 00314978 DIČ objednávateľa 2020573962  IČ pre daň objednávateľa  <b>Objednávateľ</b> <b>Obec Vitanová</b>  <b>Vitanova 82</b> <b>02712 Vitanova</b>
--	--	---

Konečný prijemca: Obec Vitanová

Vitanova 82

02712 Vitanova

Dodacie a platobné podmienky	S daňou
Spôsob platby	PP
Dátum vystavenia dokladu	20. 2. 2020
Dátum splatnosti	23. 3. 2020
Dátum dodania tovaru / služby	11. 2. 2020

Predkladávame Vám stavebné práce podľa prílohy na stavbe Telocvičňa pri ZŠ Vitanová

**Cena bez DPH :** 27 353,84

Zľava v %

0,00

Koňa posledných faktúr

32/2020 E 30 194,02

Vecne a časťou

1 dia 26.2.20

Zaučtovať

1 dia 26.2.20

Schválil:


*[Podpis]*  
starosta obce

	Základ	Výška DPH	Vrátane
Sadzba 20,0 %	27 353,85	5 470,77	32 824,62
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>27 353,85</b>	<b>5 470,77</b>	<b>32 824,62</b>

**Celkom k úhrade v EUR**

32 824,62

Fundačná operácia štátnej kasy <input checked="" type="checkbox"/> výskonal a jej pokračovať alebo vymáhať poskytnúť súhlas, ak sa fundácia opiera o tieto jej čer. už vykonala	
Miesto a miestnosť zúčtovania Štefánikova	Účtovná jednotka Dopravný úrad
Dátum podpisu 26.2.2020	Dátum podpisu 26.2.2020


**STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 02901 Námestovo

IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

pečiatka, podpis zhotoviteľa



# Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Obdobie : 2 2020

**Staviteľ :** IČO 36373249  
 Názov STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
 Sídlo Námestovo

**Odberateľ :** IČO 00314978  
 Názov Obec Vitanová  
 Sídlo Vitanová  
 Číslo zmluvy 5/2018

**Stavba :** Telocvična pri ZŠ Vitanová  
**Miesto stavby :**  
**Číslo faktúry :** 2010014

Odsúhlasované údaje


Rozpočtové náklady

	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	330 331,68	27 353,85	357 685,53
	Vystavené splátkové listy s DPH	396 398,02	32 824,62	429 222,64
3				
4				

## Vyhlasenie

Podpisani vyhlasuju, ze objem prac a dodavok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodavok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti.

Za dodávateľa : Meno


**STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**  
 Of. Miest. priemyslu 567  
 020 01 Námestovo  
 IČO: 36373249

Podpis

Dátum 20.2.2020

Za odberateľa : Meno




Andrej Ondrič

Podpis

Dátum 26.2.2020



Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba Telocvičňa pri ZŠ Vitanová		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	20. 2. 2020				
Odberteľ: Obec Vitanová							
IČO: 00314978		DIČ: 2020573982					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	10 608,18	0,00	10 608,18	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 708,83	0,00	10 708,83	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	5 360,54	676,30	6 036,84	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			<b>27 353,85</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b> VRN				<b>D</b> VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant, rozpočtár				<b>E</b> Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		27 353,85
				22	DPH 20% z	27 353,84	5 470,77
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		<b>32 824,62</b>
				<b>F</b>			
Odberteľ				Dodávateľ			
							
							



Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Obec Vitanová

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka Telocvičňa pri ZŠ Vitanová

Objekt SO-01 Telocvičňa

Spracoval:

Ks:

Dátum: 20. 2. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171109	Zdravotechnika a plyn - viď príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,002	0,002	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776591000	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky do 5 mm	m2	377,620	4,74	0,00	1 789,92	0,000	0,166	
R/RE	284140001000	TARKETT Omnisport Speed 3,45 mm	m2	388,949	21,20	0,00	8 245,72		0	
775/A 2	996776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 5 m	t	1,299	15,15	0,00	19,58		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			10 055,32	0,00	10 055,32		0,170	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovania jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	345,000	0,45	0,00	155,25	0,000	0,035	
784/A 1	784452221	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, ručne nanášané weber.ton Profi plus na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	345,000	0,90	0,00	310,50	0,000	0,062	
	784	MALBY			465,75	0,00	465,75		0,100	0
					10 521,07	0,00	10 521,07		0,270	0
		Práce PSV								
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M2 1	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	8,000	2,25	0,00	18,00		0	
R/RE	5482302100A	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 „Krokové a dotykové napätie	ks	8,000	2,90	0,00	23,20		0	



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
 Ul. Miest priemyslu 961  
 029 01 Námestovo  
 IČO: 47522012878  
 DIČ: SK202012878

Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	205,000	0,71	0,00	145,55		0	
921/M2 1	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	25,000	0,71	0,00	17,75		0	
S/S30	3452105400	G-Káblové oko CU 6x8 KU-L	ks	25,000	0,00	0,30	7,50		0	
921/M2 1	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16	ks	10,000	1,01	0,00	10,10		0	
S/S30	3452105800	G-Káblové oko CU 10x6 KU-L	ks	10,000	0,00	0,30	3,00		0	
921/M2 1	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednofázového radenie 1	ks	11,000	1,83	0,00	20,13		0	
R/RE	3453010302	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE biely radenie č.1 IP20	ks	6,000	3,10	0,00	18,60		0	
R/RE	34530103023	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE biely radenie č.1 IP44	ks	4,000	5,50	0,00	22,00		0	
R/RE	3453010302E	Vypínače a zásuvky 1-pólový tlačidlový spínač VALENA LIFE s podsvietením	ks	1,000	5,40	0,00	5,40		0	
921/M2 1	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový / stried. - radenie 5/6/7	ks	9,000	2,10	0,00	18,90		0	
R/RE	3453010337	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	3,000	4,20	0,00	12,60		0	
R/RE	3453010337.102	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP44 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	2,000	8,00	0,00	16,00		0	
R/RE	34530103376	Vypínače a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 6 IP20 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	4,000	3,50	0,00	14,00		0	
921/M2 1	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	16,000	3,40	0,00	54,40		0	
R/RE	345301038455	Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE s WAGO IP44 LEGRAND VALENA Life	ks	14,000	7,50	0,00	105,00		0	
R/RE	34530103801	Vypínače a zásuvky zásuvka dvojitá 2P+PE s WAGO IP21 LEGRAND VALENA Life	ks	2,000	4,90	0,00	9,80		0	
R/RE	3453010334	Vypínače a zásuvky VALENA LIFE 1 rámček biely	ks	23,000	0,70	0,00	16,10		0	
R/RE	3453010328652	Dvojrámček krycí biely VALENA LIFE 754002	ks	2,000	1,50	0,00	3,00		0	
921/M2 1	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	5,76	0,00	34,56		0	
S/S30	3450330200	Zásuvka 5517-2750 IP44 na povrch	ks	6,000	0,00	17,80	106,80	0,000	0	
R/RE	2101110611	Zásuvková skrinia SCAME BLOCK (1x32A neist, 1x16A ist, +3 x230V/16A istený) alebo zásuvka 400V	ks	1,000	6,60	0,00	6,60		0	



**SP** STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.  
 UL. PILEST, PRIEMYŠL. 561  
 929 01 NÁMESTOVO  
 0: 36373049 IČ DPH: SK202012878



Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450321700	Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000	0,00	35,00	35,00	0,000	0	
921/M2 1	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg vrátane zapojenia	ks	1,000	6,27	0,00	6,27		0	
R/RE	01234	Rozvádzače RH	ks	1,000	1 788,00	0,00	1 788,00		0	
921/M2 1	210200005	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov) a vyrezania sadrokartónu	ks	25,000	9,88	0,00	247,00		0	
R/RE	3480714180B	B - LED REFLEKTOR 30W IP66 s PIR	ks	2,000	18,00	0,00	36,00		0	
R/RE	3480714180A	D - LED panel oca 40W min 120lm/1W + hliníkový rámček	ks	5,000	33,00	0,00	165,00		0	
R/RE	3480714180AE	E -DL USLS OUTSIDE 26W prisaďené	ks	18,000	19,00	0,00	342,00		0	
921/M2 1	210205107	LED núdz. osvetlenie s/baz piktogramu vrátane otvoru na zapustenú montáž (svietidlá dodávka vrátane piktogramov a držiakov)	ks	16,000	15,88	0,00	254,08		0	
S/S30	3580760572	N1 19226 - Nudzové svietidlo FORMULA BEGHELI LED	ks	8,000	0,00	55,00	440,00		0	
R/RE	35807605722	N2 19226 - Nudzové svietidlo FORMULA BEGHELI LED 11W,SE,1h,AT, 19041 - držiaky pro montáž do podhľadového stropu, 19042 - difúzer s piktogramem šípka vľavo , v pravo Bandiera	ks	8,000	55,00	0,00	440,00		0	
921/M2 1	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	10,000	2,73	0,00	27,30		0	
	921	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>3 877,34</b>	<b>592,30</b>	<b>4 469,64</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	922	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ</b>								
922/M2 2	220370419	Montáž ovl. skrinky	ks	3,000	70,94	0,00	212,82		0	
R/RE	SLP001	Skrinka povrchová IP44 + 4-tlačítka podsvietené LED 230V IP65	ks	3,000	44,00	0,00	132,00		0	
R/RE	92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	1,000	2,68	0,00	2,68		0	
S/S30	3580760572	Tlačítka núdzového vypínania SCAME požiarnej hlásič povrchové IP65 - 676.25100 s kľadičkom	ks	1,000	0,00	26,00	26,00		0	
R/RE	92090102010350	Montáž tlačidla núdzového zastavenia, pripojenie,pripevnenie tlačidla do krabice a preskúšanie	ks	1,000	2,68	0,00	2,68		0	
S/S30	3580760572	Tlačítka núdzového vypínania SCAME pporchové IP55 - s aretáciou a žltým podkladom IP44	ks	1,000	0,00	17,00	17,00		0	
922/M2 2	220260101	Škatuľ rozvod Acidur, upev. na podklad alebo do priprav.lôžka zapojenie, od- a zaviečk. s 1-2 vývodmi	ks	3,000	8,94	0,00	26,82		0	
S/S60	5850001000	Sadra	kg		0,00	0,17	34,00	0,001	0,2	



**SP** STAVEBNÝ PODNIK S.LU  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 029 01 Námestovo ①  
 036373... 01864... 200000

Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-01 Telocvičňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
922/M2 2	220261622	Osadenie prichytky, vyvrtanie diery, zatlačenie prichytky do otvoru, v tehlovom murive D 8 mm	ks	220,000	1,20	0,00	264,00		0	
SI/S20	2830418000	Hmoždinka dĺž 80 skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880 + 3 x WAGO SVORKA LANKOVA	ks	100,000	0,00	0,01	1,00	0,000	0,004	
SI/S20	2830410500	Hmoždinka dĺž 6x60 mm typ: TH660	ks	120,000	0,00	0,05	6,00	0,000	0,002	
922/M2 2	220261661	Vyznačenie trasy zvodu podľa plánu	ks	8,000	0,40	0,00	3,20		0	
922/M2 2	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	180,000	0,40	0,00	72,00		0	
	922	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ</b>			<b>716,20</b>	<b>84,00</b>	<b>800,20</b>		<b>0,210</b>	<b>0</b>
	936	<b>M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ</b>								
R/RE	HZS001	Revízia	zvodov	8,000	15,00	0,00	120,00		0	
R/RE	HZS001	Revízia	hod	20,000	12,00	0,00	240,00		0	
R/RE	HZS005	Oživenie regulácie bventilátorov	hod	10,000	11,00	0,00	110,00		0	
R/RE	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	11,00	0,00	132,00		0	
R/RE	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	15,000	11,00	0,00	165,00		0	
	936	<b>M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH ZARIADENÍ</b>			<b>767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Montážne práce			<b>5 360,54</b>	<b>676,30</b>	<b>6 036,84</b>		<b>0,210</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR			<b>15 831,61</b>	<b>676,30</b>	<b>16 507,91</b>		<b>0,480</b>	<b>0</b>



**SP** STAVEBNÝ PODNIK s.r.l.  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 929 01 Námestovo  
 IČ DPH: SK202012878

Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-06 Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Vitanová

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Základka Telocvičňa pri ZŠ Vitanová

Objekt SO-06 Spevnené plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 20. 2. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111	Odstránenie ornica s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,400	1,20	0,00	67,68		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			67,68	0,00	67,68		0,000	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
221/A 1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	282,000	5,69	0,00	1 604,58	0,386	108,923	
221/A 1	564811111	Podklad zo štrkovejiny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	282,000	1,89	0,00	532,98	0,098	27,692	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m <sup>2</sup>	282,000	13,86	0,00	3 908,52	0,112	31,584	
R/RE	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá	m <sup>2</sup>	264,620	9,80	0,00	2 791,24		0	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			8 837,32	0,00	8 837,32		168,200	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	916581111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	53,000	4,90	0,00	259,70	0,098	5,192	
R/RE	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, ľxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	53,530	1,90	0,00	101,71		0	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	90,000	8,68	0,00	781,20	0,164	14,763	
R/RE	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, ľxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	90,900	3,80	0,00	345,42		0	
R/RE	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m			0,00	140,80		0	
R/RE	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, ľxv 1000x150x250 mm, sivá	ks			0,00	74,34		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			16,160	4,60	1 703,17		19,960	0





STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 929 01 Námestovo  
 IČO: 46186410  
 036373249 IČDPA: SK202012876



Súpis vykonaných prác Telocvičňa pri ZŠ Vitanová / SO-06 Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			10 608,17	0,00	10 608,17		188,160	0
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171113	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	8,000	23,47	0,00	187,76	0,006	0,047	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			187,76	0,00	187,76		0,050	0
		Práce PSV			187,76	0,00	187,76		0,050	0
		Celkom v EUR			10 795,93	0,00	10 795,93		188,210	0



  

**STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.**  
 Ul. Miest. priemyslu 561  
 029 01 Námestovo ①  
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK202012678