

Faktúra 2020008

DODÁVATEĽ
POSTAV s.r.o.
 č. d. 624
 027 12 Liesek
 SLOVENSKO

IČO: 50636189
 DIČ: 2120404451
 IČ DPH: SK2120404451

Telefón: 0949556161
 E-mail: kolejak@postav.sk
 Web: www.postav.sk
 Vystavil: Koleják

ODBERATEĽ
 Obec Vitanová
 Vitanová 82
 02712 Vitanová

IČO: 00314978
 DIČ: 2020573962



PAY by square

Dátum vystavenia 03.08.2020 Dátum dodania 03.08.2020 Dátum splatnosti 02.09.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK09 0200 0000 0037 6976 9955	SUBASKBX	2020008	14 086,39 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Spôsob dodania: Osobný odber

Fakturujeme Vám podľa ZoD 202006 a platných dodatkov

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku podľa súpisu vykonaných prác v prílohe	1,00		11 738,66	20 %	14 086,39

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Základ DPH 20 % 11 738,66
 DPH 20 % 2 347,73
Celkom EUR 14 086,39

Kniha došlých faktúr č. 131/2020 E. 14086,39
 Vecne a číslo: 123456789
 dňa: 3.8.2020
 Zaučtoval: 123456789 dňa: 3.8.2020
 Schválil: [Signature]
 starosta obce

POSTAV s.r.o.
 027 12 Liesek
 IČO:50636189 DIČ:2120404451

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca Štefania Landáková	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca Dušana Ondříka
Dátum podpisu 3.8.2020	Dátum podpisu 3.8.2020



Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku

Miesto: Vitanová

Zákazka:

Spracoval: Kolečák

Ks:

Dňa

3.8.2020

Odberateľ: Obec Vitanová

IČO: 00314978

DIČ:

Projektant: Gembala Marián

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

IČO: 50636189

DIČ: 2120404451

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	11 290,82	0,00	11 290,82	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	447,84	0,00	447,84	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			11 738,66	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20			11 738,66		
					22	DPH 20% z			11 738,66	2 347,73	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				14 086,39	
					F						

Odberateľ

Dodávateľ



POSTAV s.r.o.
027 12 Liesek 624
IČO: 50636189



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Zateplenie šatní	8 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,06
Zateplenie šatní - dodatok	3 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,60
Celkom bez DPH	11 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,66
DPH 20% z	11 738,66					2 347,73
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						14 086,39

POSTAV S.R.L.
027 624
IČO:50636189 DIČ:2120404



Súpis vykonaných prác Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku / Zateplenie šatní

Odberteľ: Obec Vitanová

Spracoval: Kolečák

Projektant: Gembala Marián

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 3.8.2020

Zákazka Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku

Objekt Zateplenie šatní

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	13,202	10,60	0,00	139,94		0
2	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m ³	13,202	0,98	0,00	12,94		0
1		ZEMNÉ PRÁCE			152,88	0,00	152,88		0,000
		ZÁKLADY							
3	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	m ³	7,544	130,00	0,00	980,72	2,208	16,654
4	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m ²	6,300	12,92	0,00	81,40	0,002	0,014
5	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m ²	6,300	2,75	0,00	17,33		0
6	271511111	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva ťaženého	m ³	5,658	65,00	0,00	367,77	2,061	11,659
7	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m ²	75,440	8,00	0,00	603,52	0,006	0,473
2		ZÁKLADY			2 050,74	0,00	2 050,74		28,800
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
8	625254612	Kontaktný zatepovací systém hr. 120 mm EPS	m ²	101,825	32,00	0,00	3 256,40	0,010	1,062
9	625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. mozaika	m ²	24,432	39,00	0,00	962,85	0,015	0,366
10	629991310	Soklový profil základací pre 10cm hr. fasádne izol dosky	m	40,720	4,68	0,00	190,57	0,001	0,034
11	629991501	Diagonálne armovanie rohov otvorov polystyrén EPS	súbor	6,000	1,56	0,00	9,36	0,002	0,015
12	629993504	Zatepl.vonk ostenia šírka do200mm om.su.zm.SKP1,5 EPS70 hr.30mm	m	23,000	5,90	0,00	135,70	0,002	0,055
13	629994006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zatepovaniu stien	m	33,480	0,96	0,00	32,14		0
14	629994007	Začistovacia okenná lišta k zatepovaniu stien	m	23,000	1,32	0,00	30,36		0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 609,38	0,00	4 609,38		1,530
		OSTATNÉ PRÁCE							
15	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m ²	137,257	1,60	0,00	219,61	0,026	3,53
16	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m ²	137,257	0,90	0,00	123,53	0,001	0,084
17	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m ²	137,257	0,90	0,00	123,53	0,026	3,53
9		OSTATNÉ PRÁCE			466,67	0,00	466,67		7,140
		PRESUNY HMŔT							
18	998281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	30,331	31,73	0,00	962,40		0
99		PRESUNY HMŔT			962,40	0,00	962,40		0,000
		Práce HSV			8 242,07	0,00	8 242,07		37,470
		Práce PSV							
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
19	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	70,250	0,0220	0,0000	1,5500		0
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	6,600	1,14				0
21	764371383	Oplechovanie parapetov oceľové LPL 0,6mm š. 380 mm	m	6,600	11,20			0,000	0,001
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			82,99	0,00	82,99		0,000
		Práce PSV			82,99	0,00	82,99		0,000
		Celkom v EUR			8 325,06	0,00	8 325,06		37,470

POSTAV S.R.O.

027 12 Liesek 624

IČO:50636189 DIČ:2120404451



Súpis vykonaných prác Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku / Zateplenie šatní - dodatok

Odberaťel: Obec Vitanová

Projektant: Gembala Marián

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Zákazka Zateplenie šatní na futbalovom ihrisku

Objekt Zateplenie šatní - dodatok

Spracoval: Koleják

Ks:

Dátum: 3.8.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	6,045	10,60	0,00	64,08		0
2	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m ³	6,045	0,99	0,00	5,92		0
		ZEMNÉ PRÁCE			70,00	0,00	70,00		0,000
		ZÁKLADY							
3	289905211	Úprava povrchu betonových plôch - uhladením mellovaním	m ²	113,200	8,25	0,00	707,50		0
4	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	m ³	5,820	130,00	0,00	756,60	2,208	12,848
5	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m ²	3,400	12,92	0,00	43,93	0,002	0,008
6	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m ²	3,400	2,75	0,00	9,35		0
7	271511111	Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením z kameniva ťaženého	m ³	4,000	65,00	0,00	260,00	2,061	8,243
8	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m ²	28,960	8,00	0,00	228,48	0,006	0,179
		ZÁKLADY			2 005,86	0,00	2 005,86		21,280
		OSTATNÉ PRÁCE							
9	961043111	Búranie základov z betónu - chodníka	m ³	3,570	83,41	0,00	297,77		0
		OSTATNÉ PRÁCE			297,77	0,00	297,77		0,000
		PRESUNY HMŔT							
10	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	21,277	31,73	0,00	675,12		0
		PRESUNY HMŔT			675,12	0,00	675,12		0,000
		Práce HSV			3 048,75	0,00	3 048,75		21,280
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
11	764334260	Opiechovanie podbitkov oceľové L,PL 0,6mm	m	17,000	21,00	0,00	357,00	0,004	0,062
12	996764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	357,000	0,0220	0,0000	7,8500		0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			364,85	0,00	364,85		0,060
		Práce PSV			364,85	0,00	364,85		0,060
		Celkom v EUR			3 413,60	0,00	3 413,60		21,340



POSTAV S.R.O.
027 11 24
IČO:50636189 DIČ:212040421